Checkliste Loxone Smart Home im Neubau

Was du vor und während des Baus klären solltest
Luttinger Technologie, Loxone Platinum Partner, Steinhaus bei Wels

1. Planungszeitpunkt: Was wann dran ist

☐ Smart Home steht auf der Wunschliste, bevor die Elektroplanung beginnt
☐ Loxone-Planer ist eingebunden, bevor der Elektriker fertig kalkuliert
☐ Förderantrag ist vor Baubeginn eingebracht (Land Oberösterreich: Abteilung Wohnbauförderung, +43 732 7720 14143)
☐ Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn liegt vor, wenn du fördern lässt
☐ Leerrohre und Leitungen sind mit dem Planer abgestimmt, bevor sie im Rohbau verlegt werden
☐ Standort und Größe des Verteilers sind festgelegt (Platz für Miniserver und Extensions inklusive)
☐ Termin für Verteilerbau, Inbetriebnahme und Programmierung ist im Bauzeitplan vermerkt
☐ Einzug: Zeit für Feinschliff und Einweisung eingeplant

Ratgeber „Loxone Smart Home im Neubau: So planst du als Bauherr in Österreich richtig“ auf luttinger.at
Bitte bei der Anfrage die Checkliste erwähnen.

2. Fragen an dich selbst, vor der Elektroplanung

☐ Welche Funktionen möchte ich: Licht, Beschattung, Heizung je Raum, Sicherheit, Zutritt, Audio?
☐ Welche Funktionen brauche ich sofort, welche vielleicht später?
☐ Wo ist Kabel (Loxone Tree) sinnvoll, wo Funk (Loxone Air)?
☐ Soll das System auch ohne Internetverbindung funktionieren? (Frag das deinen Planer.)
☐ Planst du Photovoltaik, eine Wallbox oder Energiemanagement jetzt oder später?
☐ Wer soll das System bedienen: nur du, die ganze Familie, Gäste?
☐ Wie viel Eigenleistung möchtest du einbringen?
☐ Budget: Welcher Rahmen ist realistisch, und was ist Muss, was Kann?

Ratgeber „Loxone Smart Home im Neubau: So planst du als Bauherr in Österreich richtig“ auf luttinger.at
Bitte bei der Anfrage die Checkliste erwähnen.

3. Leerrohre und Leitungen, Raum für Raum

Pro Raum abhaken (Wohnen, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, WC, Flur, Technikraum, Keller, Garage, Terrasse und Garten):

☐ Wo schalte ich das Licht, und wie viele Taster brauche ich?

☐ Gibt es Beschattung (Raffstore, Rollladen), und wo sitzt die Zuleitung?

☐ Brauche ich Netzwerkleitungen (WLAN-Access-Point, TV, Arbeitsplatz)?

☐ Sollen Lautsprecher oder Audio eingeplant werden?

☐ Gibt es Sensoren (Präsenz, Temperatur, Fenster- und Türkontakte)?

☐ Ist ein Leerrohr als Reserve vorgesehen?

☐ Sind Unterputzdosen groß genug für spätere Erweiterungen?

Außen und Haustechnik:

☐ Leerrohr zu Garage, Carport, Gartenhaus und Außenbeleuchtung

☐ Leitung für Türklingel und Türkommunikation

☐ Leerrohre für Photovoltaik und Wallbox, auch wenn sie erst später kommen

☐ Netzwerk und Strom zum Technikraum

☐ Reserve im Verteiler

Ratgeber „Loxone Smart Home im Neubau: So planst du als Bauherr in Österreich richtig“ auf luttinger.at
Bitte bei der Anfrage die Checkliste erwähnen.

4. Fragen an deinen Planer und Elektriker

☐ Wer plant das Smart Home, wer installiert, wer programmiert? Sind die Zuständigkeiten schriftlich geklärt?
☐ Welche Leitungen und Dosen braucht das System, und wo stehen sie im Elektroplan?
☐ Welche Loxone-Komponenten sind vorgesehen (Miniserver, Extensions, Tree- und Air-Geräte), und warum?
☐ Wie groß ist der Verteiler, und wie viel Reserve ist eingeplant?
☐ Was kostet jeder Baustein getrennt: Komponenten, Installation, Verteiler, Programmierung?
☐ Was ist im Angebot nicht enthalten?
☐ Wie läuft die Übergabe und die Einweisung?
☐ Wie sieht es mit Fernwartung und späteren Änderungen aus?

Ratgeber „Loxone Smart Home im Neubau: So planst du als Bauherr in Österreich richtig“ auf luttinger.at
Bitte bei der Anfrage die Checkliste erwähnen.

5. Nach dem Einzug

☐ Alle Funktionen gemeinsam getestet
☐ Dokumentation und Zugangsdaten übergeben bekommen
☐ Wünsche für Anpassungen notiert
☐ Ansprechperson für Fragen bekannt

Noch Fragen?

Luttinger Technologie, Viessmannstraße 2, 4641 Steinhaus bei Wels, Telefon +43 720 301 301, www.luttinger.at.
Showroom-Tour (1 Stunde, kostenlos) und Projektanfrage auf luttinger.at. Die Erstberatung ist kostenlos und unverbindlich.

Ratgeber „Loxone Smart Home im Neubau: So planst du als Bauherr in Österreich richtig“ auf luttinger.at
Bitte bei der Anfrage die Checkliste erwähnen.